

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Továrne
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Továrne, Továrne 4, 09401 Továrne		
Projektant	Ing. arch. Drahomír DVORJAK		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ján URIGA		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	30. 7. 2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DP H 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety

Objednávateľ: Obec Továrne, Továrne 4, 09401 Továrne

Zhotoviteľ:

Miesto: Továrne

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 30. 7. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
294	Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety								
1	Architektonicko-stavebé riešenie								
2	Prípojky vodovodu a kanalizácie								
3	Elektroinštalácia - napojenie objektu kontajnera								

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety

Objekt: Architektonicko-stavebé riešenie

Objednávateľ: Obec Továrne, Továrne 4, 09401 Továrne

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Továrne

Dátum: 30. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	1231101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	8,296		
		6,96*5,96*0,20		8,296		
2	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,600		
		0,50*0,50*0,40*6		0,600		
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,896		
		6,96*5,96*0,20		8,296		
		0,50*0,50*0,40*6		0,600		
		Súčet		8,896		
4	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,896		
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,896		

2 Zakladanie

6	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,150		
		0,50*0,50*0,10*6		0,150		
7	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,450		
		0,50*0,50*0,30*6		0,450		

99 Presun hmôt HSV

8	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,298		
---	-------------	--	---	-------	--	--

OST Ostatné

9	1012174211,1	Osadenie a dodávka Kontajnerové šatne 6960x5960	ks	1,000		
11	1012174212,1	Doprava kontajnerových šatni	kpl	1,000		
12	1012174213,1	Vyloženie autožeriavom	ks	1,000		
10	989542212,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja P6	ks	1,000		

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety

Objekt: Prípojky vodovodu a kanalizácie

Objednávateľ: Obec Továrne, Továrne 4, 09401 Továrne

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Továrne

Dátum: 30. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 20,60*0,90*1,20	m3	22,248		22,248
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,248		
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 20,60*0,90*0,60	m3	11,124		11,124
4	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	11,124		
5	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 20,60*0,90*0,60	m3	11,124		11,124
6	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 20,60*0,90*0,50	m3	9,270		9,270
7	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	9,270		

4 Vodorovné konštrukcie

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 20,60*0,90*0,10	m3	1,854		1,854
---	-----------	---	----	-------	--	-------

8 Rúrové vedenie

9	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm 18,50+2	m	20,500		20,500
10	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	20,500		
11	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 20,60+2	m	22,600		22,600
12	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000		
13	286110009600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 1 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000		
14	877171000	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	3,000		
15	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000		
16	877181112	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	1,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety

Objekt: Prípojky vodovodu a kanalizácie

Objednávateľ: Obec Továrne, Továrne 4, 09401 Továrne

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Továrne

Dátum: 30. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	286530209900	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ECOL DN 40/32, spodná časť z PE, GAWAPLAST alebo ekvivalent	ks	1,000		
18	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	3,000		
19	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000		
20	892262121,1	Tlaková skúška vodou potrubí s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000		
21	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	22,600		
22	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	20,500		
		18,50+2		20,500		
23	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	18,500		
24	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	20,600		

99 Presun hmôt HSV

25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,841		
----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

26	721170909.1	Vsadenie odbočky do potrubia D 160	ks	1,000		
----	-------------	------------------------------------	----	-------	--	--

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

27	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000		
28	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000		

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety

Objekt: Elektroinštalácia - napojenie objektu kontajnera

Objednávateľ: Obec Továrne, Továrne 4, 09401 Továrne

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Továrne

Dátum: 30. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1	345710004500	Rúrka oceľová pancierová lakovaná 6042 DN 51, KOPOS alebo ekvivalent	m	5,000		
2	345710018900	Spojka pre oceľové závitové trubky 342/1, závit 42 mm	ks	2,000		
3	345710024600	Koleno pre pancierové trubky 6142 H, KOPOS alebo ekvivalent	ks	2,000		
4	345710034700	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm	ks	4,000		
5	345750059160	Kryt koncový pre lištu LV 24x22 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	2,000		
6	345750062055	Kryt roh vonkajší pre lištu LV 24x22 mm, KOPOS	ks	1,000		
7	345750065500	Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS alebo ekvivalent	m	3,000		
8	286130072600	Chránička delená KOPODUR KD 09063 BC, červená, DN 63, HDPE, KOPOS alebo ekvivalent	m	25,000		
9	286530129800	Spojka nasúvacia HDPE DN 63, 02063 FA, čierna, KOPOS alebo ekvivalent	ks	1,000		
10	286530257200	Upchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 63, 17063 BB, červená, KOPOS alebo ekvivalent	ks	2,000		
11	345710038700	Kružok tesniaci 16063 FB pre korugované rúrky, D 63 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	2,000		
12	358220022461	Istič LTN-20B-1, 20 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	1,000		
13	283810000400	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000		
14	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	35,000		
15	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekvivalent	m	23,000		
16	PM	Podružný materiál	%	3,000		

21-M Elektromontáže

17	210010056	Rúrka elektroinštalácia oceľová, závitová, typ 6042, uložená voľne alebo pod omietkou	m	5,000		
18	210010108	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	3,000		
19	210010161	Rúrka tuhá elektroinštalácia z HDPE, D 63 uložená voľne	m	25,000		
20	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		
21	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	2,000		
22	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	35,000		
23	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	30,000		

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

24	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	23,000		
----	-------------	---	---	--------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety

Objekt: Elektroinštalácia - napojenie objektu kontajnera

Objednávateľ: Obec Továrne, Továrne 4, 09401 Továrne

Zhotoviteľ:

Miesto: Továrne

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 30. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	23,000		
26	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	23,000		
27	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	8,050		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

28	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodinn	hod	2,000		
29	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000		
30	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000		
31	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000		

Celkom