

D O D A T O K č. 1
k Zmluve o dielo č. ZD/01/2021/OS

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Obec Tovarné
Sídlo:	Tovarné 4, 094 01 Tovarné
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka
IČO:	00332887
DIČ:	2020630535
IČ DPH:	NEPLATITEĽ DPH
Tel.:	+421 574495231; +421 917817823
E-mail:	obec@tovarne.sk
www:	www.tovarne.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK95 5600 0000 0088 1632 1006

Zhotoviteľ:

Názov:	CONSTRUCTOR – EU s.r.o.
Sídlo:	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Štatutárny zástupca:	Rastislav Mati, konateľ
IČO:	36836907
DIČ:	2022453609
IČ DPH:	SK2022453609
Tel.:	+421 918 893 331
E-mail:	constructor.eu1@gmail.com
www:	https://www.constructor-eu.sk/
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK92 0900 0000 0050 2448 7864

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 18.10.2021 (ďalej len „Zmluva“) na uskutočnenie stavebných prác zákazky „**OcÚ a kultúrny dom – stavebné úpravy**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Na základe uzavretej Zmluvy, v zmysle ustanovení § 552 ods. (1) Obchodného zákonníka v súlade s článkom X., odsek (4) Zmluvy, zhotoviteľ dňa 18.11.2021 písomne oznámil objednávateľovi prerušenie vykonávania diela z dôvodu vzniknutých prekážok, ktoré znemožňovali vykonanie diela dohodnutým spôsobom a navrhol zmenu diela.
- 2.3. Zmluvné strany sa v súlade s článkom X., odsek (3) dohodli na zmene Zmluvy počas jej trvania spôsobom vymedzeným v článku III. tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“).

III. Predmet dodatku

- 3.1. Z dôvodu vzniku potreby zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, sa dopĺňajú body článku IV Cena predmetu zmluvy pre Dielo nasledovne:
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovaní doplňujúcich stavebných prác, ktoré vznikli pri realizácii diela, sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Ide o nutnosť vzájomnej zameniteľnosti stavebných materiálov a súvisiacich stavebných prác, ktoré nebolo technicky možné zrealizovať pri riadnom plnení zmluvného rozpočtu podľa Zmluvy. Povlaková krytina sa z dôvodu nevyhovujúcich trhových skúšok z hydroizolačnej mechanicky kotvenej PVC fólie mení na modifikované asfaltové pásy, na vrchnom páse s bridličným posypom s funkciou uvoľňovania tlakovej pary v strešnom plášti. Zamenené stavebné práce a materiály sú špecifikované v priloženom samostatnom rozpočte – odpočet a prípočet – a sú riadne odsúhlasené projektantom a objednávateľom, na základe ktorého sa mení cena predmetu zmluvy nasledovne:

IV. CENA

pôvodné znenie:

(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní – rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:

*Cena diela bez DPH: 71 350,00 EUR
DPH 20%: 14 270,00 EUR
Cena diela s DPH: 85 620,00 EUR*

Slovom: Osemdesiatpäťtisícšesťstodvadsať eur.

aktuálne znenie:

(1) Cena predmetu zmluvy sa mení na základe Dodatku č. 1 – odpočtu a prípočtu odsúhlaseného projektantom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 a predstavuje čiastku:

*Cena diela bez DPH: 77 188,84 EUR
DPH 20%: 15 437,77 EUR
Cena diela s DPH: 92 626,61 EUR*

Slovom: Deväťdesiatdvatisíc šesťstodvadsaťšesť eur a šesťdesiatjeden eurocentov.

- 3.3. Vzhľadom na minimálne dodacie lehoty zamenených stavebných materiálov, ktoré sú predmetom Dodatku 1, sa čas plnenia predmetu dodatku stanovuje **do 14 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.

- 4.2. Dodatok 1 k Zmluve je uzavretý v súlade s § 18 ods. 1, písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo z 18.10.2021.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku 1 tvorí rozpočet odpočítaných a pripočítaných položiek.
- 4.4. Dodatok 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.5. Dodatok 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží objednávateľ a jeden (1) zhotoviteľ.

V Tovarnom, dňa: **29.11.2021**

Za objednávateľa:

PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka



Vo Vranove nad Topľou, dňa: **29.11.2021**

CONSTRUCTOR

Šoltésovec
811 08 Bratislava - mestská
prevádzka: Orechová 1167
IČO: 36836907 IČ DPH: SK2021

Za zhotoviteľa:

Rastislav Mati, konateľ